

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป

นายพิทักษ์ บัวแสงใส  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งบประมาณดำเนินการ หรือ ได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาง ตะเคียน หลังจากได้มีการทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

๒. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

๓. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดง ถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุม
- (๒) การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
- (๔) ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- (๕) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการ ดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

#### **ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมือง แบบบูรณาการ

## ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จะนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

## ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

## ขั้นตอนที่ ๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นไปแบบบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๒) ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (๓) ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
- (๔) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

\*\*\*\*\*

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ชื่อ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน                                      | จำนวน<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ<br>โครงการ<br>ทั้งหมด | จำนวน<br>งบประมาณ | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ทั้งหมด | ระยะเวลาที่เริ่ม<br>และสิ้นสุดโครงการ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>                |                                  |                                        |                   |                                  |                                                    |                           |
| ๑.๑ ด้านคมนาคมและขนส่ง                                 | ๑๓                               | ๑๒.๑๕                                  | ๑,๔๙๙,๐๐๐         | ๐.๖๙                             | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | กองช่าง                   |
| ๑.๒ ด้ายขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า                      | ๒                                | ๒                                      | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๙                             | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | กองช่าง                   |
| รวม                                                    | ๑๕                               | ๑๓                                     | ๑,๖๙๙,๐๐๐         | ๐.๗๘                             |                                                    |                           |
| <b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b> |                                  |                                        |                   |                                  |                                                    |                           |
| ๒.๑ ด้านส่งเสริมอาชีพการมีงานทำ                        | ๒                                | ๙.๐๙                                   | ๓๓๐,๐๐๐           | ๑.๔๒                             | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | สำนักปลัด                 |
| ๒,๒ ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต                       | ๑                                | ๔.๕๕                                   | ๔๐,๐๐๐            | ๑.๕๑                             | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗                             | สำนักปลัด                 |

|                                                                                                                |    |       |            |       |                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                |    |       |            |       | สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘                           |           |
| ๒.๓ ด้านสาธารณสุข                                                                                              | ๓  | ๑๓.๖๔ | ๙๐,๐๐๐     | ๕.๔๑  | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | สำนักปลัด |
| ๒.๔ ด้านแก้ไขและป้องกันยาเสพติด                                                                                | ๗  | ๓๑.๘๒ | ๑๐,๖๘๗,๖๖๑ | ๑.๗๙  | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | สำนักปลัด |
| รวม                                                                                                            | ๑๓ | ๕๙.๐๙ | ๑๑,๑๔๗,๖๖๑ | ๘๙.๘๑ |                                                    |           |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                     |    |       |            |       |                                                    |           |
| ๓.๑ ด้านส่งเสริมการลงทุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>ส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | ๑  | ๖.๒๕  | ๓๐,๐๐๐     | ๐.๘๕  | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | สำนักปลัด |
| ๓.๒ ด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิ<br>ปัญญาชาวบ้าน                                              | -  | -     | -          | -     |                                                    |           |
| ๓.๓ ส่งเสริมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                                                                      | ๒  | ๑๒.๕๐ | ๗๕,๐๐๐     | ๒.๑๓  | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗                             | สำนักปลัด |
| ๓.๔ ส่งเสริมด้านส่งเสริมประชาธิปไตย                                                                            | ๑  | ๖.๒๕  | ๕,๐๐๐      | ๐.๑๔  | สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘                           | สำนักปลัด |
| รวม                                                                                                            | ๔  | ๒๕.๐๐ | ๑๑๐๐,๐๐๐   | ๓.๑๓  | -                                                  |           |



|                                                      |    |       |            |      |                                                    |        |
|------------------------------------------------------|----|-------|------------|------|----------------------------------------------------|--------|
| ๗.๑ ด้านการเพิ่มศักยภาพการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน | ๑๘ | ๑๔.๘๑ | ๗๕๐,๗๐๐    | ๔.๗๐ | เริ่ม วันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/๙/๒๕๖๘ | ทุกกอง |
| รวม                                                  | ๑๘ | ๑๔.๘๑ | ๗๕๐,๗๐๐    | ๔.๗๐ |                                                    |        |
| รวมทั้งสิ้น                                          | ๖๕ | ๒๒.๔๗ | ๑๖,๕๔๒,๗๔๕ | ๕.๔๔ |                                                    |        |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| แผนงาน<br>ที่ | โครงการ/รายการ                                                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | สถานการณ์ดำเนินงาน      |                          |                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                           |                     |                      |                     |                         | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>งาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                                                         |
| ๑             | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านคำ<br>บ่อ เริ่มจากที่นางคุณ วิสีปต์น ถึง<br>ที่นายคำปุน มุงคุณ กว้าง ๔ ม.<br>ยาว ๔๕ ม.        | ๑๐๗,๐๐๐             | ๑๐๗,๐๐๐              | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๒             | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.บ้านโนนม่วง หมู่.๓ เริ่มจาก<br>วัดไตรภูมิ ถึงถึงน้ำประปาหมู่บ้าน                                | ๑๐๗,๐๐๐             | ๑๐๗,๐๐๐              | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๓             | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน<br>ชาติ หมู่.๕ เริ่มจากที่นางเต็ม วร<br>วัตร ถึงที่นายสมหมาย จันทะคาน<br>กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๕ ม. | ๑๐๗,๐๐๐             | ๑๐๗,๐๐๐              | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๔             | ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่.<br>๖ เริ่มจากที่นายสมศักดิ์ อ้นนาสา<br>ถึงที่นายจักรพันธ์ ชนะธร กว้าง<br>๔ ม.ยาว ๔๐๐ ม.   | ๑๐๗,๐๐๐             | ๑๐๗,๐๐๐              | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |

| แผนงาน<br>ที่ | โครงการ/รายการ                                                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | สถานการณ์ดำเนินงาน      |                          |                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                         |                     |                      |                     |                         | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>งาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                                                         |
| ๕             | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. หมู่.๑๕ เริ่มจากที่นาง<br>จำนอง นาหอม ถึงที่นางสำเนียง<br>หงษา ๔ ม.ยาว ๔๓ ม. | ๑๐๓,๐๐๐             | ๑๐๓,๐๐๐              | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๖             | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่.๑๖                                                                             | ๑๑๕,๐๐๐             | ๑๑๕,๐๐๐              | ๑,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๗             | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน<br>โนนจิก หมู่.๖                                                            | ๕๐๐,๐๐๐             | ๔๙๘,๐๐๐              | ๒,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๘             | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน<br>หนองคู หมู่.๗                                                            | ๕๐๐,๐๐๐             | ๔๙๘,๐๐๐              | ๒,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.โคกสว่าง |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๙             | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๒<br>จำนวน ๑๓ ต้น                                | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง                 |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๐            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๔<br>จำนวน ๑๓ ต้น                                | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง                 |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |

| แผนงาน<br>ที่ | โครงการ/รายการ                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินงาน      |                          |                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                           |                     |                      |                     |                       | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>งาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                                                         |
| ๑๑            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๗<br>จำนวน ๑๓ ต้น  | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๒            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๘<br>จำนวน ๑๓ ต้น  | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๓            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๙<br>จำนวน ๑๓ ต้น  | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๔            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๑๐<br>จำนวน ๑๓ ต้น | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๕            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๑๑<br>จำนวน ๑๓ ต้น | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๑๖            | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>โซลาเซลล์รอบหมู่บ้าน ม.๑๓<br>จำนวน ๑๓ ต้น | ๙๗,๐๐๐              | ๙๗,๐๐๐               | ๐                   | กองช่าง               |                         |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| แผนงาน<br>ที่ | โครงการ/รายการ                                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | สถานการณ์ดำเนินงาน  |                          |                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                               |                     |                      |                     |                           | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                                                         |
| ๑             | โครงการจ้างเหมาแรงงานบริการฉีดพ่น<br>หมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐               | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๒             | คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                 | ๓๒๐,๐๐๐             | ๓๒๐,๐๐๐              | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๓             | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม                          | ๔๐,๐๐๐              | ๔๐,๐๐๐               | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๔             | โครงการร่วมห่มโยไส้ใจผู้สูงอายุ                               | ๖๐,๐๐๐              | ๖๐,๐๐๐               | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๕             | โครงการกลุ่มอาชีพ                                             | ๒๐,๐๐๐              | ๒๐,๐๐๐               | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |
| ๖             | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน<br>วัยรุ่น               | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐               | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค./๒๕๖๘ |

| แผนงาน<br>ที่ | โครงการ/รายการ                                                    | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมา<br>ณคงเหลือ | หน่วยงานรับผิดชอบ                 | สถานการณ์ดำเนินงาน  |                          |                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                                                   |                     |                      |                     |                                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                                                         |
| ๗             | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                             | ๗,๙๘๕,๐๐๐           | ๗,๙๘๕,๐๐๐            | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๘             | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                | ๑,๙๒๐,๐๐๐           | ๑,๙๒๐,๐๐๐            | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๙             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                           | ๖๐,๐๐๐              | ๖๐,๐๐๐               | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๑๐            | เงินสมทบกองทุนประกันส<br>คม                                       | ๒๕๑,๗๐๙             | ๒๕๑,๗๐๙              | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๑๑            | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                           | ๑๐,๐๖๘              | ๑๐,๐๖๘               | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๑๒            | เงินสมทบกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญ<br>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ๓๙๕,๐๐๐             | ๓๙๕,๐๐๐              | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |
| ๑๓            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ระดับท้องถิ่น                   | ๑๔๐,๐๐๐             | ๑๔๐,๐๐๐              | ๐                   | กองสวัสดิการสังคม<br>อบต.โคกสว่าง |                     |                          | √                      | เริ่ม วันที่ ๑/ต.ค./๒๕๖๗<br>สิ้นสุด วันที่ ๓๐/ก.ย./๒๕๖๘ |